

ACTA DE RECEPCION DENITIVA

CÓDIGO PROCESO:	MCO-GADPRSC-2024-002
OBJETO:	“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES EN LA CABECERA PARROQUIAL Y COMUNIDADES DE LA ARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”
MONTO CONTRACTUAL USD.	USD. 69,175.39
CONTRATISTA	CONSTRUCMIRAFLORES F&F S.A.S

En la parroquia San Carlos, a los 09 días del mes de enero del año 2026, El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, representado por: el **Ing. John Sarango Calvache, administrador del Contrato y la Srta. Ferrin Vergara Virginia Dolores, representante legal de la empresa CONSTRUCMIRAFLORES F&F S.A.S. con RUC 2293530631001 como CONTRATISTA**, comparecen para suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Definitva según lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el artículo 364 Y 365 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, bajo las siguientes cláusulas.

1.- INTERVINIENTES. -

Intervienen en la celebración y suscripción de la presente Acta de Recepción Provisional, por la parte Contratante, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, representado en este acto por **el Ing. Andrés Fabián Chiquito Yumbo, administrador del Contrato** y por sus propios derechos **la Srta. Ferrin Vergara Virginia Dolores, representante legal de la empresa CONSTRUCMIRAFLORES F&F S.A.S. con RUC 2293530631001** como CONTRATISTA. Conforme lo establecido en el artículo 365 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

2.- ANTECEDENTES. -

2.1. - CONTRATO DE OBRA

Mediante Contrato Menor Cuantía de Obras No. MCO-GADPRSC-2024-002, cuyo Objeto de Contratación es el: **“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES EN LA CABECERA PARROQUIAL Y COMUNIDADES DE LA ARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”**, suscrito con fecha 28 de enero del 2025, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, representada por el **Sr. Wilman Espin Ochoa**, en calidad de **presidente**, a quien en adelante se le denominará contratante ENTIDAD CONTRATANTE; y la empresa CONSTRUCMIRAFLORES F&F S.A.S. con RUC 2293530631001 como CONTRATISTA, por un por un monto de USD 69,175.39 (sesenta y nueve mil ciento setenta y cinco usd con treinta y nueve ctvs.), sin incluir IVA, según lo establecido en la Cláusula Sexta, Precio del Contrato. El plazo de ejecución de CIENTO VEINTE DIAS (120) DÍAS CALENDARIO, contado a partir del día de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato previa suscripción del contrato., según la Cláusula Séptima. - PLAZO. -..

Mediante ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL de la Obras No. MCO-GADPRSC-2024-002, cuyo Objeto de Contratación es el: **“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES EN LA CABECERA PARROQUIAL Y COMUNIDADES DE LA ARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”**, suscrito el 12 de junio del 2025, entre el **Ing. John Sarango Calvache**, en calidad de **administrador de contrato**, y la Srta. Ferrin Vergara Virginia Dolores, representante legal de la empresa CONSTRUCMIRAFLORES F&F S.A.S. con RUC 2293530631001, se llevó a cabo la recepción provisional de la obra.

2.2. - OBJETO DEL CONTRATO

El Contratista se obligó para con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos a ejecutar y terminar entregando debidamente concluido la obra que corresponde al Contrato Menor Cuantía de Obras No. MCO-GADPRSC-2024-002, cuyo Objeto de Contratación es la: **“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES EN LA CABECERA PARROQUIAL Y COMUNIDADES DE LA ARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”**, Comprometiéndose a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, respetando la normativa legal aplicable.

2.3. - FONDOS DEL PROYECTO

La entidad contratante cuenta con la disponibilidad presupuestaria y la existencia de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas del proceso mediante la certificación **CER-2024-DIC-0001** para lo según lo establecido en el contrato en la:

“[...] Clausula Quinta. - FORMA DE PAGO. -

5.01. La Contratante otorgará a la Contratista, un anticipo de 50% posterior a la presentación de las pólizas.

Con Oficio N° CMFL-2025-01-OF, de fecha 22 de enero del 2025, la Srta. Virginia Ferrin Vergara GERENTE GENERAL de le empresa CONSTRUCCION MIRAFLORES F&F S.A.S., da a conocer que renuncia al anticipo.

5.02. El valor de la obra, esto es, el cien por ciento (100%), se cancelará mediante pago contra presentación de planilla de avance de obra y liquidación de los periodos correspondientes, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por la administración del contrato. De las cuales se descontará cualquier otro cargo, legalmente establecido, a la Contratista.

2.4. - VALOR DE LA OBRA

Según lo establecido en el contrato en la **“CLÁUSULA CUARTA. - PRECIO DEL CONTRATO. - numeral 6.01.-“[...] Clausula Sexta. - Precio del Contrato. -**

4.1. El valor del presente contrato, es de USD. 69,175.39 (sesenta y nueve mil ciento setenta y cinco usd con treinta y nueve ctvs.). más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el Contratista.

2.5. - PLAZO CONTRACTUAL

El plazo para la entrega de los trabajos del **“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES EN LA CABECERA PARROQUIAL Y COMUNIDADES DE LA RROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”**, fue de ciento veinte días (120) calendario, contados DESDE LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE INICIO DE LA OBRA.

2.6. - REAJUSTE DE PRECIOS

Según lo establecido en el contrato en la **“Cláusula Novena. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS -**

Con Oficio N° CMFL-2025-01-OF, de fecha 22 de enero del 2025, la Srta. Virginia Ferrin Vergara GERENTE GENERAL de le empresa CONSTRUCCION MIRAFLORES F&F S.A.S., da a conocer que renuncia al reajuste de precios.

2.7. - ADMINISTRACIÓN

Según lo indicado en el contrato:

[...] Cláusula Undécima. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. -

Mediante Resolución Administrativa Nro. GADPRSC-RA-2025-071, de fecha 30 de junio del 2025, el Sr. Wilman Espin Ochoa presidente del GAD Parroquial Rural San Carlos, designa al **Ing. John Sarango Calvache, Técnico de Planificación y Encargado de Compras Públicas**, en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse las condiciones del pliego que forma parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3.- CONDICIONES GENERALES. -

1	Contrato Menor Cuantía Obras	001-MCO-GADPRSC-2025.
2	Proceso	MCO-GADPRSC-2024-002
3	Fecha de suscripción contrato	28 de enero de 2025
4	Monto del Contrato (Sin IVA)	USD 69,175.39
5	Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES EN LA CABECERA PARROQUIAL Y COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA".
6	Administrador de Contrato	Ing. John Sarango Calvache TECNICO DE PLANIFICACION Y ENC. COMPRAS PUBLICAS RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° MCO-005-GADPRSC-2024
7	Contratista	<i>Srta. Ferrin Vergara Virginia Dolores, representante legal de la empresa CONSTRUCMIRAFLORES F&F S.A.S. con RUC 2293530631001</i>
8	Porcentaje del anticipo (0%)	<i>USD 0.00 No contempla anticipo.</i>
9	Fecha inicio obra	29 de enero de 2025 (ACTA INICIO OBRA)
10	Plazo Contractual	<i>El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad del/ de los (bien/es, obra o servicio/s) contratado/s/a es de ciento veinte días (120), contado a partir del día de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato previa suscripción del contrato.</i>
11	Fecha Finalización plazo contractual	<i>28 de mayo de 2025</i>
12	Recepción Provisional	<i>12 de junio del 2025.</i>

4.- OBRAS EJECUTADAS RESPECTO AL PROCESO

La obra ejecutada corresponde a los rubros que constan el contrato y presupuesto referencial del proceso, es decir se construyó la obra según las especificaciones y documentos anexos.

4.1. EJECUCION DE RUBROS

La ejecución del contrato corresponde a los rubros existentes en el mismo según la cláusula cuarta:4.1. *El valor del presente contrato, es de USD. 69,175.39 (sesenta y nueve mil ciento setenta y cinco usd con treinta y nueve ctvs.). más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el contratista, y se detalla a continuación: [...]"*

4.2. EJECUCION DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA

Con Fecha 21 de abril de 2025, se firma el ACTA DE AUMENTO Y DISMINUCION DE CANTIDADES DE OBRA CONFORME AL ARTÍCULO 102 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE

CONTRATACION PÚBLICA, para cubrir para cubrir el valor de 999.01 dólares, por aumento de cantidades de obra de conformidad con el artículo 102 de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública del contrato, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES EN LA CABECERA PARROQUIAL Y COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, con código N MCO-GADPRSC-2024-002

En la ejecución de los trabajos existen diferencia de cantidades que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DIFERENCIA DE CANTIDADES		DIFERENCIA DE COSTOS		
			CONTRATADO	EJECUTADO	+	-	+
PARADA DE BUS ENTRADA A LA COMUNIDAD ARENILLAS							
LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	19.61	1.04	19.61			
REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	19.61	1.13	19.61			
EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	2.38	8.82	2.44	0.06		0.53
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	9.81	25.39	4.38		5.43	137.87
HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.60	146.10	0.60			
H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	1.70	212.58	1.81	0.11		23.38
HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	1.65	245.67	1.01		0.64	157.23
H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	2.40	186.77	3.87	1.47		274.55
HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6.00	19.84	5.27		0.73	14.48
ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	265.25	2.25	268.94	3.69		8.30
PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	119.48	8.29	119.48			
TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	198.75	9.28	198.11		0.64	5.94
PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	318.23	0.77	317.59		0.64	0.49
PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3.00	35.76	3.00			
CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	34.80	19.22	34.80			
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	9.10	9.34	9.05		0.05	0.47
EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	9.10	4.09	9.05		0.05	0.20
PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	9.10	4.99	0.00			
BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	4.30	111.21	4.15		0.15	16.68
PINTURA ALTO TRAFICO	M2	17.96	6.57	0.00			
COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1.00	375.52	0.00			
PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1.00	291.53	0.00			
PARADA DE BUS ENTRADA A LA COMUNIDAD RIO NAPO							

LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	19.61	1.04	19.61			
REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	19.61	1.13	19.61			
EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	2.38	8.82	2.93	0.55		4.85
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	9.81	25.39	4.38		5.43	137.87
HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.6	146.1	0.60			
H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	1.7	212.58	1.81	0.11		23.38
HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	1.65	245.67	1.01		0.64	157.23
H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	2.4	186.77	3.87	1.47		274.55

HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6	19.84	5.27		0.73		14.48
ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	265.25	2.25	268.94	3.69		8.30	
PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	119.48	8.29	119.48				
TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	198.75	9.28	198.11		0.64		5.94
PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	318.23	0.77	317.59		0.64		0.49
PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3	35.76	3.00				
CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	34.8	19.22	34.80				
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	9.1	9.34	9.05		0.05		0.47
EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	9.1	4.09	9.05		0.05		0.20
PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	9.1	4.99	0.00				
BANCA DE HORMIGÓN GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	4.3	111.21	4.15		0.15		16.68
PINTURA ALTO TRAFICO	M2	17.96	6.57	0.00				
COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1	375.52	0.00				
PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1	291.53	0.00				
PARADA DE BUS COMUNIDAD BELLA UNION DEL NAPO								
LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	19.61	1.04	19.61				
REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	19.61	1.13	19.61				
EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	6.38	8.82	2.14		4.24		37.40
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	4.61	25.39	4.38		0.23		5.84
HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.6	146.1	0.60				
H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	1.7	212.58	1.81	0.11		23.38	
HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	1.65	245.67	1.01		0.64		157.23
H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	2.4	186.77	3.87	1.47		274.55	
HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6	19.84	5.27		0.73		14.48
ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	265.25	2.25	268.94	3.69		8.30	
PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	119.48	8.29	119.48				
TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	198.75	9.28	198.11		0.64		5.94
PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	318.23	0.77	317.59		0.64		0.49
PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3	35.76	3.00				
CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	34.8	19.22	34.80				
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	9.1	9.34	9.05		0.05		0.47
EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	9.1	4.09	9.05		0.05		0.20
PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	9.1	4.99	0.00				
BANCA DE HORMIGÓN GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	4.3	111.21	4.15		0.15		16.68
PINTURA ALTO TRAFICO	M2	17.96	6.57	0.00				
COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1	375.52	0.00				
PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1	291.53	0.00				
PARADA COMUNIDAD 24 DE NOVIEMBRE								
LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	19.61	1.04	28.09	8.48		8.82	
REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	19.61	1.13	28.09	8.48		9.58	

EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	2.38	8.82	2.86	0.48		4.23	
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	9.81	25.39	2.30	-7.51	7.51	-190.68	190.68
HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.6	146.1	0.60				
H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	1.7	212.58	1.81	0.11		23.38	
HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	1.65	245.67	1.01	-0.64	0.64	-157.23	157.23
H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	2.4	186.77	4.78	2.38		444.51	
HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6	19.84	13.81	7.81		154.95	
ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	265.25	2.25	268.94	3.69		8.30	
PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	119.48	8.29	119.48				
TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	198.75	9.28	198.11		0.64		5.94
PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	318.23	0.77	317.59		0.64		0.49
PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3	35.76	3.00				
CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	34.8	19.22	34.80				
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	9.1	9.34	9.05		0.05		0.47
EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	9.1	4.09	9.05		0.05		0.20
PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	9.1	4.99	0.00				
BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	4.3	111.21	4.15		0.15		16.68
PINTURA ALTO TRAFICO	M2	17.96	6.57	0.00				
COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1	375.52	0.00				
PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1	291.53	0.00				
PARADA CABECERA PARROQUIAL NUMERO 1								
LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	19.61	1.04	19.61				
REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	19.61	1.13	19.61				
EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	6.38	8.82	3.17		3.21		28.31
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	4.61	25.39	0.56		4.05		102.83
HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.6	146.1	0.60				
H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	1.7	212.58	1.81	0.11		23.38	
HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	1.65	245.67	1.01		0.64		157.23
H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	2.4	186.77	3.87	1.47		274.55	
HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6	19.84	7.39	1.39		27.58	
ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	265.25	2.25	268.94	3.69		8.30	
PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	119.48	8.29	119.48				
TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	198.75	9.28	198.11		0.64		5.94
PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	318.23	0.77	317.59		0.64		0.49
PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3	35.76	3.00				
CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	34.8	19.22	34.80				
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	9.1	9.34	9.05		0.05		0.47
EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	9.1	4.09	9.05		0.05		0.20
PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	9.1	4.99	0.00				
BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	4.3	111.21	4.15		0.15		16.68

PINTURA ALTO TRAFICO	M2	17.96	6.57	0.00				
COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1	375.52	0.00				
PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1	291.53	0.00				
PARADA CABECERA PARROQUIAL NUMERO 2								
LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	19.61	1.04	19.61				
REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	19.61	1.13	19.61				
EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	6.38	8.82	2.97		3.41		30.08
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	4.61	25.39	0.56		4.05		102.83
HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.6	146.1	0.60				
H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	1.7	212.58	1.81	0.11		23.38	
HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	1.65	245.67	1.01		0.64		157.23
H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	2.4	186.77	3.87	1.47		274.55	
HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6	19.84	4.99		1.01		20.04
ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	265.25	2.25	268.94	3.69		8.30	
PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	119.48	8.29	119.48				
TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	198.75	9.28	198.11		0.64		5.94
PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	318.23	0.77	317.59		0.64		0.49
PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3	35.76	3.00				
CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	34.8	19.22	34.80				
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	9.1	9.34	9.05		0.05		0.47
EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	9.1	4.09	9.05		0.05		0.20
PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	9.1	4.99	0.00				
BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	4.3	111.21	4.15		0.15		16.68
PINTURA ALTO TRAFICO	M2	14.96	6.57	0.00				
COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1	375.52	0.00				
PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1	291.53	0.00				
PARADA DE BUS COMUNIDAD 12 DE FEBRERO								
LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	11.04	1.04	11.04				
REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	11.04	1.13	11.04				
EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	3.74	8.82	2.49		1.25		11.03
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	5.52	25.39	1.39		4.13		104.86
HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.32	146.1	0.32				
H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	0.9	212.58	1.01	0.11		23.38	
HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	0.64	245.67	0.64				
H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	1.2	186.77	2.21	1.01		188.64	
HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6.77	19.84	6.90	0.13		2.58	
ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	222.42	2.25	216.79		5.63		12.67
PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	91.13	8.29	99.23	8.10		67.15	
TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	189.34	9.28	189.34				
PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	280.46	0.77	288.54	8.08		6.22	
PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3	35.76	3.00				

CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	23.18	19.22	27.00	3.82		73.42	
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	5.8	9.34	6.86	1.06		9.90	
EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	5.8	4.09	7.10	1.30		5.32	
PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	5.8	4.99	0.00				
BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	3.05	111.21	3.20	0.15		16.68	
PINTURA ALTO TRAFICO	M2	15	6.57	0.00				
COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1	375.52	0.00				
PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1	291.53	0.00				
PARADA DE BUS COMUNIDAD ABDON CALDERON								
LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	11.04	1.04	11.04				
REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	11.04	1.13	11.04				
EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	3.74	8.82	2.49		1.25		11.03
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	5.52	25.39	1.39		4.13		104.86
HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.32	146.1	0.32				
H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	0.9	212.58	1.01	0.11		23.38	
HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	0.64	245.67	0.64				
H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	1.2	186.77	2.21	1.01		188.64	
HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6.77	19.84	6.90	0.13		2.58	
ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	222.42	2.25	216.79		5.63		12.67
PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	91.13	8.29	99.23	8.10		67.15	
TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	189.34	9.28	189.34				
PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	280.46	0.77	288.54	8.08		6.22	
PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3	35.76	3.00				
CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	23.18	19.22	27.00	3.82		73.42	
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	5.8	9.34	6.86	1.06		9.90	
EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	5.8	4.09	7.10	1.30		5.32	
PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	5.8	4.99	0.00				
BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	3.05	111.21	3.20	0.15		16.68	
PINTURA ALTO TRAFICO	M2	15	6.57	0.00				
COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1	375.52	0.00				
PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1	291.53	0.00				
PARA DE BUS COMUNIDAD AGRUPACION MANABITA								
LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	11.04	1.04	11.04				
REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	11.04	1.13	11.04				
EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	3.74	8.82	2.49		1.25		11.03
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	5.52	25.39	1.39		4.13		104.86
HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.32	146.1	0.32				
H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	0.9	212.58	1.01	0.11		23.38	
HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	0.64	245.67	0.64				
H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	1.2	186.77	2.21	1.01		188.64	
HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6.77	19.84	3.57		3.20		63.49
ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	222.42	2.25	216.79		5.63		12.67

PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	91.13	8.29	99.23	8.10		67.15	
TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	189.34	9.28	189.34				
PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	280.46	0.77	288.54	8.08		6.22	
PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3	35.76	3.00				
CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	23.18	19.22	27.00	3.82		73.42	
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	5.8	9.34	6.86	1.06		9.90	
EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	5.8	4.09	7.10	1.30		5.32	
PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	5.8	4.99	0.00				
BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	3.05	111.21	3.20	0.15	-0.15	16.68	-16.68
PINTURA ALTO TRAFICO	M2	15	6.57	0.00				
COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1	375.52	0.00				
PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1	291.53	0.00				
PARADA DE BUS COMUNIDAD UNION MANABITA 1								
LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	11.04	1.04	11.04				
REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	11.04	1.13	11.04				
EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	3.75	8.82	1.16		2.59		22.84
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	5.52	25.39	0.31		5.21		132.28
HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.32	146.1	0.32				
H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	0.9	212.58	1.01	0.11		23.38	
HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	0.64	245.67	0.64				
H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	1.2	186.77	2.62	1.42		265.21	
HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6.77	19.84	7.17	0.40		7.94	
ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	222.42	2.25	216.79		5.63	0.00	12.67
PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	91.13	8.29	99.23	8.10		67.15	
TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	189.34	9.28	189.34				
PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	280.46	0.77	288.54	8.08		6.22	
PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3	35.76	3.00				
CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	23.18	19.22	27.00	3.82		73.42	
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	5.8	9.34	6.86	1.06		9.90	
EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	5.8	4.09	7.10	1.30		5.32	
PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	5.8	4.99	0.00				
BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	3.05	111.21	3.20	0.15		16.68	
PINTURA ALTO TRAFICO	M2	15	6.57	0.00				
COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1	375.52	0.00				
PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1	291.53	0.00				

5.- RUBROS Y CANTIDADES EJECUTADAS CONTRACTUAL

COD	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDADES Y PRECIOS CONTRACTUALES			CANTIDADES REALIZADAS			VALORES EJECUTADOS			%
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	
PARADA DE BUS ENTRADA A LA COMUNIDAD ARENILLAS												
1	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	19.61	1.04	20.39	19.61		19.61	\$ 20.39	0.00	\$ 20.39	100%
2	REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	19.61	1.13	22.16	19.61		19.61	\$ 22.16	0.00	\$ 22.16	100%
3	EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	2.38	8.82	20.99	2.38	0.06	2.44	\$ 20.99	0.55	\$ 21.54	103%
4	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	9.81	25.39	249.08	4.38		4.38	\$ 111.23	0.00	\$ 111.23	45%
5	HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.60	146.10	87.66	0.60		0.60	\$ 87.66	0.00	\$ 87.66	100%
6	H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	1.70	212.58	361.39	1.70	0.11	1.81	\$ 361.39	22.53	\$ 383.92	106%
7	HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	1.65	245.67	405.36	1.01		1.01	\$ 246.90	0.00	\$ 246.90	61%
8	H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	2.40	186.77	448.25	2.40	1.47	3.87	\$ 448.25	274.55	\$ 722.80	161%
9	HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6.00	19.84	119.04	5.27		5.27	\$ 104.56	0.00	\$ 104.56	88%
10	ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	265.25	2.25	596.81	265.25	3.69	268.94	\$ 596.81	8.29	\$ 605.10	101%
11	PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	119.48	8.29	990.49	119.48		119.48	\$ 990.49	0.00	\$ 990.49	100%
12	TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	198.75	9.28	1844.40	198.11		198.11	\$ 1,838.47	0.00	\$ 1,838.47	100%
13	PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	318.23	0.77	245.04	317.59		317.59	\$ 244.54	0.00	\$ 244.54	100%
14	PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3.00	35.76	107.28	3.00		3.00	\$ 107.28	0.00	\$ 107.28	100%
15	CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	34.80	19.22	668.86	34.80		34.80	\$ 668.86	0.00	\$ 668.86	100%
16	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	9.10	9.34	84.99	9.05		9.05	\$ 84.51	0.00	\$ 84.51	99%
17	EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	9.10	4.09	37.22	9.05		9.05	\$ 37.01	0.00	\$ 37.01	99%
18	PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	9.10	4.99	45.41		9.05	9.05	\$ -	45.15	\$ 45.15	99%
19	BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	4.30	111.21	478.20	4.15		4.15	\$ 461.52	0.00	\$ 461.52	97%
20	PINTURA ALTO TRAFICO	M2	17.96	6.57	118.00		17.96	17.96	\$ -	118.00	\$ 118.00	100%
21	COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1.00	375.52	375.52		1.00	1.00	\$ -	375.52	\$ 375.52	100%
22	PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1.00	291.53	291.53		1.00	1.00	\$ -	291.53	\$ 291.53	100%
PARADA DE BUS ENTRADA A LA COMUNIDAD RIO NAPO												
23	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	19.61	1.04	20.39	19.61		19.61	\$ 20.39	0.00	\$ 20.39	100%
24	REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	19.61	1.13	22.16	19.61		19.61	\$ 22.16	0.00	\$ 22.16	100%
25	EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	2.38	8.82	20.99	2.38	0.55	2.93	\$ 20.99	4.85	\$ 25.84	123%
26	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	9.81	25.39	249.08	4.38		4.38	\$ 111.23	0.00	\$ 111.23	45%
27	HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.60	146.10	87.66	0.60		0.60	\$ 87.66	0.00	\$ 87.66	100%
28	H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	1.70	212.58	361.39	1.70	0.11	1.81	\$ 361.39	22.53	\$ 383.92	106%
29	HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	1.65	245.67	405.36	1.01		1.01	\$ 246.90	0.00	\$ 246.90	61%

30	H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	2.40	186.77	448.25	2.40	1.47	3.87	\$ 448.25	274.55	\$ 722.80	161%
31	HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6.00	19.84	119.04	5.27		5.27	\$ 104.56	0.00	\$ 104.56	88%
32	ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	265.25	2.25	596.81	265.25	3.69	268.94	\$ 596.81	8.29	\$ 605.10	101%
33	PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	119.48	8.29	990.49	119.48		119.48	\$ 990.49	0.00	\$ 990.49	100%
34	TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	198.75	9.28	1844.40	198.11		198.11	\$ 1,838.47	0.00	\$ 1,838.47	100%
35	PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	318.23	0.77	245.04	317.59		317.59	\$ 244.54	0.00	\$ 244.54	100%
36	PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3.00	35.76	107.28	3.00		3.00	\$ 107.28	0.00	\$ 107.28	100%
37	CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	34.80	19.22	668.86	34.80		34.80	\$ 668.86	0.00	\$ 668.86	100%
38	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	9.10	9.34	84.99	9.05		9.05	\$ 84.51	0.00	\$ 84.51	99%
39	EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	9.10	4.09	37.22	9.05		9.05	\$ 37.01	0.00	\$ 37.01	99%
40	PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	9.10	4.99	45.41		9.05	9.05	\$ -	45.15	\$ 45.15	99%
41	BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	4.30	111.21	478.20	4.15		4.15	\$ 461.52	0.00	\$ 461.52	97%
42	PINTURA ALTO TRAFICO	M2	17.96	6.57	118.00		17.96	17.96	\$ -	118.00	\$ 118.00	100%
43	COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1.00	375.52	375.52		1.00	1.00	\$ -	375.52	\$ 375.52	100%
44	PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1.00	291.53	291.53		1.00	1.00	\$-	291.53	\$ 291.53	100%

PARADA DE BUS COMUNIDAD BELLA UNION DEL NAPO

45	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	19.61	1.04	20.39	19.61		19.61	\$ 20.39	0.00	\$ 20.39	100%
46	REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	19.61	1.13	22.16	19.61		19.61	\$ 22.16	0.00	\$ 22.16	100%
47	EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	6.38	8.82	56.27	2.14		2.14	\$ 18.89	0.00	\$ 18.89	34%
48	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	4.61	25.39	117.05	4.38		4.38	\$ 111.23	0.00	\$ 111.23	95%
49	HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.60	146.10	87.66	0.60		0.60	\$ 87.66	0.00	\$ 87.66	100%
50	H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	1.70	212.58	361.39	1.70	0.11	1.81	\$ 361.39	22.53	\$ 383.92	106%
51	HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	1.65	245.67	405.36	1.01		1.01	\$ 246.90	0.00	\$ 246.90	61%
52	H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	2.40	186.77	448.25	2.40	1.47	3.87	\$ 448.25	274.55	\$ 722.80	161%
53	HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6.00	19.84	119.04	5.27		5.27	\$ 104.56	0.00	\$ 104.56	88%
54	ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	265.25	2.25	596.81	265.25	3.69	268.94	\$ 596.81	8.29	\$ 605.10	101%
55	PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	119.48	8.29	990.49	119.48		119.48	\$ 990.49	0.00	\$ 990.49	100%
56	TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	198.75	9.28	1844.40	198.11		198.11	\$ 1,838.47	0.00	\$ 1,838.47	100%
57	PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	318.23	0.77	245.04	317.59		317.59	\$ 244.54	0.00	\$ 244.54	100%
58	PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3.00	35.76	107.28	3.00		3.00	\$ 107.28	0.00	\$ 107.28	100%
59	CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	34.80	19.22	668.86	34.80		34.80	\$ 668.86	0.00	\$ 668.86	100%
60	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	9.10	9.34	84.99	9.05		9.05	\$ 84.51	0.00	\$ 84.51	99%
61	EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	9.10	4.09	37.22	9.05		9.05	\$ 37.01	0.00	\$ 37.01	99%

62	PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	9.10	4.99	45.41		9.05	9.05	\$ -	45.15	\$ 45.15	99%
63	BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	4.30	111.21	478.20	4.15		4.15	\$ 461.52	0.00	\$ 461.52	97%
64	PINTURA ALTO TRAFICO	M2	17.96	6.57	118.00		17.96	17.96	\$ -	118.00	\$ 118.00	100%
65	COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1.00	375.52	375.52		1.00	1.00	\$ -	375.52	\$ 375.52	100%
66	PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1.00	291.53	291.53			0.00	\$ -	0.00	\$-	0%

PARADA COMUNIDAD 24 DE NOVIEMBRE

67	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	19.61	1.04	20.39	19.61	8.48	28.09	\$ 20.39	8.82	\$ 29.21	143%
68	REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	19.61	1.13	22.16	19.61	8.48	28.09	\$ 22.16	9.58	\$ 31.74	143%
69	EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	2.38	8.82	20.99	2.38	0.48	2.86	\$ 20.99	4.25	\$ 25.24	120%
70	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	9.81	25.39	249.08	2.30		2.30	\$ 58.27	0.00	\$ 58.27	23%
71	HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.60	146.10	87.66	0.60		0.60	\$ 87.66	0.00	\$ 87.66	100%
72	H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	1.70	212.58	361.39	1.70	0.11	1.81	\$ 361.39	22.53	\$ 383.92	106%
73	HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	1.65	245.67	405.36	1.01		1.01	\$ 248.13	0.00	\$ 248.13	61%
74	H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	2.40	186.77	448.25	2.40	2.38	4.78	\$ 448.25	445.26	\$ 893.51	199%
75	HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6.00	19.84	119.04	6.00	7.81	13.81	\$ 119.04	154.95	\$ 273.99	230%
76	ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	265.25	2.25	596.81	265.25	3.69	268.94	\$ 596.81	8.29	\$ 605.10	101%
77	PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	119.48	8.29	990.49	119.48		119.48	\$ 990.49	0.00	\$ 990.49	100%
78	TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	198.75	9.28	1844.40	198.11		198.11	\$ 1,838.47	0.00	\$ 1,838.47	100%
79	PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	318.23	0.77	245.04	317.59		317.59	\$ 244.54	0.00	\$ 244.54	100%
80	PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3.00	35.76	107.28	3.00		3.00	\$ 107.28	0.00	\$ 107.28	100%
81	CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	34.80	19.22	668.86	34.80		34.80	\$ 668.86	0.00	\$ 668.86	100%
82	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	9.10	9.34	84.99	9.05		9.05	\$ 84.51	0.00	\$ 84.51	99%
83	EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	9.10	4.09	37.22	9.05		9.05	\$ 37.01	0.00	\$ 37.01	99%
84	PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	9.10	4.99	45.41		9.05	9.05	\$ -	45.15	\$ 45.15	99%
85	BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	4.30	111.21	478.20	4.15		4.15	\$ 461.52	0.00	\$ 461.52	97%
86	PINTURA ALTO TRAFICO	M2	17.96	6.57	118.00		17.96	17.96	\$ -	118.00	\$ 118.00	100%
87	COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1.00	375.52	375.52		1.00	1.00	\$ -	375.52	\$ 375.52	100%
88	PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1.00	291.53	291.53		1.00	1.00	\$ -	291.53	\$ 291.53	100%

PARADA CABECERA PARROQUIAL NUMERO 1

89	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	19.61	1.04	20.39	19.61		19.61	\$ 20.39	0.00	\$ 20.39	100%
90	REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	19.61	1.13	22.16	19.61		19.61	\$ 22.16	0.00	\$ 22.16	100%
91	EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	6.38	8.82	56.27	3.17		3.17	\$ 27.92	0.00	\$ 27.92	50%

92	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	4.61	25.39	117.05	0.56		0.56	\$ 14.19	0.00	\$ 14.19	12%
93	HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.60	146.10	87.66	0.60		0.60	\$ 87.66	0.00	\$ 87.66	100%
94	H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	1.70	212.58	361.39	1.70	0.11	1.81	\$ 361.39	22.53	\$ 383.92	106%
95	HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	1.65	245.67	405.36	1.01		1.01	\$ 246.90	0.00	\$ 246.90	61%
96	H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	2.40	186.77	448.25	2.40	1.47	3.87	\$ 448.25	274.55	\$ 722.80	161%
97	HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6.00	19.84	119.04	6.00	1.39	7.39	\$ 119.04	27.58	\$ 146.62	123%
98	ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	265.25	2.25	596.81	265.25	3.69	268.94	\$ 596.81	8.29	\$ 605.10	101%
99	PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	119.48	8.29	990.49	119.48		119.48	\$ 990.49	0.00	\$ 990.49	100%
100	TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	198.75	9.28	1844.40	198.11		198.11	\$ 1,838.47	0.00	\$ 1,838.47	100%
101	PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	318.23	0.77	245.04	317.59		317.59	\$ 244.54	0.00	\$ 244.54	100%
102	PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3.00	35.76	107.28	3.00		3.00	\$ 107.28	0.00	\$ 107.28	100%
103	CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	34.80	19.22	668.86	34.80		34.80	\$ 668.86	0.00	\$ 668.86	100%
104	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	9.10	9.34	84.99	9.05		9.05	\$ 84.51	0.00	\$ 84.51	99%
105	EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	9.10	4.09	37.22	9.05		9.05	\$ 37.01	0.00	\$ 37.01	99%
106	PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	9.10	4.99	45.41		9.05	9.05	\$ -	45.15	\$ 45.15	99%
107	BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	4.30	111.21	478.20	4.15		4.15	\$ 461.52	0.00	\$ 461.52	97%
108	PINTURA ALTO TRAFICO	M2	17.96	6.57	118.00		14.27	14.27	\$ -	93.77	\$ 93.77	79%
109	COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1.00	375.52	375.52		1.00	1.00	\$ -	375.52	\$ 375.52	100%
110	PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1.00	291.53	291.53		1.00	1.00	\$ -	291.53	\$ 291.53	100%

PARADA CABECERA PARROQUIAL NUMERO 2

111	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	19.61	1.04	20.39	19.61		19.61	\$ 20.39	0.00	\$ 20.39	100%
112	REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	19.61	1.13	22.16	19.61		19.61	\$ 22.16	0.00	\$ 22.16	100%
113	EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	6.38	8.82	56.27	2.97		2.97	\$ 26.21	0.00	\$ 26.21	47%
114	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	4.61	25.39	117.05	0.56		0.56	\$ 14.19	0.00	\$ 14.19	12%
115	HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.60	146.10	87.66	0.60		0.60	\$ 87.66	0.00	\$ 87.66	100%
116	H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	1.70	212.58	361.39	1.70	0.11	1.81	\$ 361.39	22.53	\$ 383.92	106%
117	HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	1.65	245.67	405.36	1.01		1.01	\$ 246.90	0.00	\$ 246.90	61%
118	H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	2.40	186.77	448.25	2.40	1.47	3.87	\$ 448.25	274.55	\$ 722.80	161%
119	HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6.00	19.84	119.04	4.99		4.99	\$ 99.00	0.00	\$ 99.00	83%

120	ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F"Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	265.25	2.25	596.81	265.25	3.69	268.94	\$ 596.81	8.29	\$ 605.10	101%
121	PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	119.48	8.29	990.49	119.48		119.48	\$ 990.49	0.00	\$ 990.49	100%
122	TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	198.75	9.28	1844.40	198.11		198.11	\$ 1,838.47	0.00	\$ 1,838.47	100%
123	PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	318.23	0.77	245.04	317.59		317.59	\$ 244.54	0.00	\$ 244.54	100%
124	PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3.00	35.76	107.28	3.00		3.00	\$ 107.28	0.00	\$ 107.28	100%
125	CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	34.80	19.22	668.86	34.80		34.80	\$ 668.86	0.00	\$ 668.86	100%
126	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	9.10	9.34	84.99	9.05		9.05	\$ 84.51	0.00	\$ 84.51	99%
127	EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	9.10	4.09	37.22	9.05		9.05	\$ 37.01	0.00	\$ 37.01	99%
128	PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	9.10	4.99	45.41		9.05	9.05	\$ -	45.15	\$ 45.15	99%
129	BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	4.30	111.21	478.20	4.15		4.15	\$ 461.52	0.00	\$ 461.52	97%
130	PINTURA ALTO TRAFICO	M2	14.96	6.57	98.29		10.39	10.39	\$ -	68.26	\$ 68.26	69%
131	COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1.00	375.52	375.52		1.00	1.00	\$ -	375.52	\$ 375.52	100%
132	PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1.00	291.53	291.53			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0%

PARADA DE BUS COMUNIDAD 12 DE FEBRERO

133	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	11.04	1.04	11.48	11.04		11.04	\$ 11.48	0.00	\$ 11.48	100%
134	REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	11.04	1.13	12.48	11.04		11.04	\$ 12.48	0.00	\$ 12.48	100%
135	EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	3.74	8.82	32.99	2.49		2.49	\$ 21.98	0.00	\$ 21.98	67%
136	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	5.52	25.39	140.15	1.39		1.39	\$ 35.23	0.00	\$ 35.23	25%
137	HORMIGON SIMPLE F" C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.32	146.10	46.75	0.32		0.32	\$ 46.75	0.00	\$ 46.75	100%
138	H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F" C=210 KG/CM2	M3	0.90	212.58	191.32	0.90	0.11	1.01	\$ 191.32	22.96	\$ 214.28	112%
139	HORMIGON SIMPLE F" C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	0.64	245.67	157.23	0.64		0.64	\$ 157.23	0.00	\$ 157.23	100%
140	H. SIMPLE EN BORDILLO F" C=180 KG/CM2	M2	1.20	186.77	224.12	1.20	1.01	2.21	\$ 224.12	188.64	\$ 412.76	184%
141	HORMIGÓN S. F" C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM. INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6.77	19.84	134.32	6.77	0.13	6.90	\$ 134.32	2.48	\$ 136.80	102%
142	ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F"Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	222.42	2.25	500.45	216.79		216.79	\$ 487.77	0.00	\$ 487.77	97%
143	PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	91.13	8.29	755.47	91.13	8.10	99.23	\$ 755.47	67.11	\$ 822.58	109%
144	TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	189.34	9.28	1757.08	189.34		189.34	\$ 1,757.08	0.00	\$ 1,757.08	100%
145	PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	280.46	0.77	215.95	280.46	8.08	288.54	\$ 215.95	6.22	\$ 222.17	103%
146	PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3.00	35.76	107.28	3.00		3.00	\$ 107.28	0.00	\$ 107.28	100%
147	CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	23.18	19.22	445.52	23.18	3.82	27.00	\$ 445.52	73.42	\$ 518.94	116%
148	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	5.80	9.34	54.17	5.80	1.06	6.86	\$ 54.17	9.86	\$ 64.03	118%
149	EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	5.80	4.09	23.72	5.80	1.30	7.10	\$ 23.72	5.32	\$ 29.04	122%

150	PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	5.80	4.99	28.94		5.47	5.47	\$ -	27.28	\$ 27.28	94%
151	BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	3.05	111.21	339.19	3.05	0.15	3.20	\$ 339.19	16.68	\$ 355.87	105%
152	PINTURA ALTO TRAFICO	M2	15.00	6.57	98.55		5.28	5.28	\$ -	34.69	\$ 34.69	35%
153	COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1.00	375.52	375.52		1.00	1.00	\$ -	375.52	\$ 375.52	100%
154	PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1.00	291.53	291.53		1.00	1.00	\$ -	291.53	\$ 291.53	100%

PARADA DE BUS COMUNIDAD ABDON CALDERON

155	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	11.04	1.04	11.48	11.04		11.04	\$ 11.48	0.00	\$ 11.48	100%
156	REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	11.04	1.13	12.48	11.04		11.04	\$ 12.48	0.00	\$ 12.48	100%
157	EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	3.74	8.82	32.99	2.49		2.49	\$ 21.98	0.00	\$ 21.98	67%
158	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	5.52	25.39	140.15	1.39		1.39	\$ 35.23	0.00	\$ 35.23	25%
159	HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.32	146.10	46.75	0.32		0.32	\$ 46.75	0.00	\$ 46.75	100%
160	H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	0.90	212.58	191.32	0.90	0.11	1.01	\$ 191.32	22.96	\$ 214.28	112%
161	HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	0.64	245.67	157.23	0.64		0.64	\$ 157.23	0.00	\$ 157.23	100%
162	H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	1.20	186.77	224.12	1.20	1.01	2.21	\$ 224.12	188.64	\$ 412.76	184%
163	HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6.77	19.84	134.32	6.77	0.13	6.90	\$ 134.32	2.48	\$ 136.80	102%
164	ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	222.42	2.25	500.45	216.79		216.79	\$ 487.77	0.00	\$ 487.77	97%
165	PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	91.13	8.29	755.47	91.13	8.10	99.23	\$ 755.47	67.11	\$ 822.58	109%
166	TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	189.34	9.28	1757.08	189.34		189.34	\$ 1,757.08	0.00	\$ 1,757.08	100%
167	PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	280.46	0.77	215.95	280.46	8.08	288.54	\$ 215.95	6.22	\$ 222.17	103%
168	PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3.00	35.76	107.28	3.00		3.00	\$ 107.28	0.00	\$ 107.28	100%
169	CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	23.18	19.22	445.52	23.18	3.82	27.00	\$ 445.52	73.42	\$ 518.94	116%
170	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	5.80	9.34	54.17	5.80	1.06	6.86	\$ 54.17	9.86	\$ 64.03	118%
171	EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	5.80	4.09	23.72	5.80	1.30	7.10	\$ 23.72	5.32	\$ 29.04	122%
172	PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	5.80	4.99	28.94		5.47	5.47	\$ -	27.28	\$ 27.28	94%
173	BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	3.05	111.21	339.19	3.05	0.15	3.20	\$ 339.19	16.68	\$ 355.87	105%
174	PINTURA ALTO TRAFICO	M2	15.00	6.57	98.55		5.28	5.28	\$ -	34.69	\$ 34.69	35%
175	COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1.00	375.52	375.52		1.00	1.00	\$ -	375.52	\$ 375.52	100%
176	PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1.00	291.53	291.53		1.00	1.00	\$ -	291.53	\$ 291.53	100%

PARA DE BUS COMUNIDAD AGRUPACION MANABITA

177	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	11.04	1.04	11.48	11.04		11.04	\$ 11.48	0.00	\$ 11.48	100%
178	REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	11.04	1.13	12.48	11.04		11.04	\$ 12.48	0.00	\$ 12.48	100%

179	EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	3.74	8.82	32.99	2.49		2.49	\$ 21.98	0.00	\$ 21.98	67%
180	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	5.52	25.39	140.15	1.39		1.39	\$ 35.23	0.00	\$ 35.23	25%
181	HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.32	146.10	46.75	0.32		0.32	\$ 46.75	0.00	\$ 46.75	100%
182	H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	0.90	212.58	191.32	0.90	0.11	1.01	\$ 191.32	22.96	\$ 214.28	112%
183	HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	0.64	245.67	157.23	0.64		0.64	\$ 157.23	0.00	\$ 157.23	100%
184	H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	1.20	186.77	224.12	1.20	1.01	2.21	\$ 224.12	188.64	\$ 412.76	184%
185	HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6.77	19.84	134.32	3.57		3.57	\$ 70.73	0.00	\$ 70.73	53%
186	ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	222.42	2.25	500.45	216.79		216.79	\$ 487.77	0.00	\$ 487.77	97%
187	PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	91.13	8.29	755.47	91.13	8.10	99.23	\$ 755.47	67.11	\$ 822.58	109%
188	TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	189.34	9.28	1757.08	189.34		189.34	\$ 1,757.08	0.00	\$ 1,757.08	100%
189	PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	280.46	0.77	215.95	280.46	8.08	288.54	\$ 215.95	6.22	\$ 222.17	103%
190	PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3.00	35.76	107.28	3.00		3.00	\$ 107.28	0.00	\$ 107.28	100%
191	CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	23.18	19.22	445.52	23.18	3.82	27.00	\$ 445.52	73.42	\$ 518.94	116%
192	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	5.80	9.34	54.17	5.80	1.06	6.86	\$ 54.17	9.86	\$ 64.03	118%
193	EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	5.80	4.09	23.72	5.80	1.30	7.10	\$ 23.72	5.32	\$ 29.04	122%
194	PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	5.80	4.99	28.94		5.47	5.47	\$ -	27.28	\$ 27.28	94%
195	BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	3.05	111.21	339.19	3.05	0.15	3.20	\$ 339.19	16.68	\$ 355.87	105%
196	PINTURA ALTO TRAFICO	M2	15.00	6.57	98.55		5.28	5.28	\$ -	34.69	\$ 34.69	35%
197	COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1.00	375.52	375.52		1.00	1.00	\$ -	375.52	\$ 375.52	100%
198	PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1.00	291.53	291.53			0.00	\$-	0.00	\$ -	0%

PARADA DE BUS COMUNIDAD UNION MANABITA 1

199	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	11.04	1.04	11.48	11.04		11.04	\$ 11.48	0.00	\$ 11.48	100%
200	REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	11.04	1.13	12.48	11.04		11.04	\$ 12.48	0.00	\$ 12.48	100%
201	EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR	M3	3.75	8.82	33.08	1.16		1.16	\$ 10.19	0.00	\$ 10.19	31%
202	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	5.52	25.39	140.15	0.31		0.31	\$ 7.92	0.00	\$ 7.92	6%
203	HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 EN REPLANTILLO	M3	0.32	146.10	46.75	0.32		0.32	\$ 46.75	0.00	\$ 46.75	100%
204	H. SIMPLE EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	M3	0.90	212.58	191.32	0.90	0.11	1.01	\$ 191.32	22.96	\$ 214.28	112%
205	HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	M3	0.64	245.67	157.23	0.64		0.64	\$ 157.23	0.00	\$ 157.23	100%
206	H. SIMPLE EN BORDILLO F'C=180 KG/CM2	M2	1.20	186.77	224.12	1.20	1.42	2.62	\$ 224.12	264.84	\$ 488.96	218%
207	HORMIGÓN S. F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM, INC. ENCOF, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6.77	19.84	134.32	6.77	0.40	7.17	\$ 134.32	7.84	\$ 142.16	106%
208	ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA F'Y=4200 KG/CM2 (PROV. CONF. Y COLOCACIÓN)	KG	222.42	2.25	500.45	216.79		216.79	\$ 487.77	0.00	\$ 487.77	97%
209	PERFILERIA TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 1" X 1 1/2"	KG	91.13	8.29	755.47	91.13	8.10	99.23	\$ 755.47	67.11	\$ 822.58	109%

210	TUBO GALVANIZADO DE D= 2" Y 1 1/2"	KG	189.34	9.28	1757.08	189.34		189.34	\$ 1,757.08	0.00	\$ 1,757.08	100%
211	PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	KG	280.46	0.77	215.95	280.46	8.08	288.54	\$ 215.95	6.22	\$ 222.17	103%
212	PLACAS A-36 INC. INSTALACIÓN 250X250X6MM	U	3.00	35.76	107.28	3.00		3.00	\$ 107.28	0.00	\$ 107.28	100%
213	CUBIERTA GALVALUME E=0.40MM PREPINTADO (PANTALLA VERTICAL)	M2	23.18	19.22	445.52	23.18	3.82	27.00	\$ 445.52	73.42	\$ 518.94	116%
214	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	5.80	9.34	54.17	5.80	1.06	6.86	\$ 54.17	9.86	\$ 64.03	118%
215	EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES	M2	5.80	4.09	23.72	5.80	1.30	7.10	\$ 23.72	5.95	\$ 29.67	125%
216	PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES INTERIOR/EXTERIORES	M2	5.80	4.99	28.94		5.47	5.47	\$ -	27.28	\$ 27.28	94%
217	BANCA DE HORMIGON GRANITO PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	M	3.05	111.21	339.19	3.05	0.15	3.20	\$ 338.99	16.68	\$ 355.67	105%
218	PINTURA ALTO TRAFICO	M2	15.00	6.57	98.55		5.28	5.28	\$ -	34.69	\$ 34.69	35%
219	COLOCACION DE IMPRESIÓN DE PAISAJE EN PANTALLA	U	1.00	375.52	375.52		1.00	1.00	\$ -	375.52	\$ 375.52	100%
220	PANCARTA INFORMATIVA DEL PROYECTO	U	1.00	291.53	291.53			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0%

5.1.- VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

El valor total ejecutado del contrato Menor Cuantía de Obras No. MCO-GADPRSC-2024-002, cuyo Objeto de Contratación es el: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES EN LA CABECERA PARROQUIAL Y COMUNIDADES DE LA ARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA", es: **USD 69,008.28 (sesenta y nueve mil ocho con 28/100 ctvs.) más IVA**, correspondiente a un porcentaje ejecutado del 99.76 %.

6.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL PROCESO:

6.1. VALOR REALMENTE EJECUTADOS EN ESTE CONTRATO

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL MONTO DE LAS PLANILLAS DEL CONTRATO: MCO-GADPRSC-2024-002						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MONTO (USD)	DESCUENTOS (USD)			OBSERVACIONES
			AMORTIZACIÓN 50% ANTICIPO	MONTO PAGADO DE LA PLANILLA	MONTO A PAGAR	
1	CONTRATO	69,175.39				SUSCRITO EL 28 DE ENERO DE 2025
2	ANTICIPO 50%	0.00				Renuncia Con Oficio N° CMFL-2025-01-OF, de fecha 22 de enero del 2025
3	PLANILLA 01	29,925.07		CANCELADO	29,925.07	CORRESPONDE AL PERIODO 29 ENERO AL 28 FEBRERO DEL 2025
4	PLANILLA 02	28,562.04		CANCELADO	28,562.04	CORRESPONDE AL PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DEL 2025
5	PLANILLA 03	10,521.17		TRAMITE	10,521.17	CORRESPONDE AL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2025
TOTAL		69,008.28		-	69,008.28	

6.2. RESUMEN VALORES DE PAGO.

A la presente fecha los valores pendientes de pago al contratista son los que se describen a continuación:

VALOR DE LA PLANILLA AVANCE DE OBRA N°.1	29,925.07
VALOR DE LA PLANILLA AVANCE DE OBRA N°.2	28,562.04
VALOR DE LA PLANILLA LIQUIDACION DE OBRA N°.3	10,521.17
Reajuste Provisional/Definitivo Anticipo	0.00
Reajuste Provisional/Definitivo Planilla N°.1	0.00
Reajuste Provisional/Definitivo N°.2	0.00
Reajuste Provisional/Definitivo Planilla N°.2	0.00
Otras multas	0.00
TOTAL, EJECUTADO	69,008.28

USD 69,008.28 (SESENTA Y NUEVE MIL OCHO CON 28/100 CTVS.). más IVA,

7.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. -

En la ejecución del contrato Menor Cuantía de Obras No. MCO-GADPRSC-2024-002, cuyo Objeto de Contratación es el: **“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES EN LA CABECERA PARROQUIAL Y COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”**, se estipula que el plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos es de ciento veinte (120) días, contado a partir del día de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato previa suscripción del contrato..

A continuación, se detalla un cuadro resumen de los plazos utilizados por el Contratista.

Fecha de firma del contrato	:	28 de enero de 2025
Fecha de inicio real de la obra	:	29 de enero de 2025
Plazo Contractual	:	<i>El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad del/ de los (bien/es, obra o servicio/s) contratado/s/a es de ciento veinte días (120), contado a partir del día de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato previa suscripción del contrato.</i>
Días de mora en la entrega de los trabajos	:	No hay mora
Periodo planilla 01	:	29 de enero de 2025 a 28 de febrero de 2025
Periodo planilla 02	:	01 de marzo de 2025 a 31 de marzo de 2025
Periodo planilla 03	:	01 de abril de 2025 a 30 de abril de 2025
Plazo Transcurrido al periodo 01 (días)	:	31días calendarios
Plazo Transcurrido al periodo 02 (días)	:	31días calendarios
Plazo Transcurrido al periodo 03 (días)	:	30 días calendarios
Total plazo transcurrido (días)	:	92 días calendario
Fecha de Finalización ejecución contrato	:	28 de mayo de 2025
Fecha final de ejecución de trabajos	:	30 abril 2025
Días a favor contratista	:	28 días
Ampliaciones de Plazo:	:	Ninguna
Suspensiones de Plazo	:	Ninguna
Recepción Provisional	:	12 de junio del 2026

8. MULTAS

A la fecha de suscripción de la presente acta no se evidencian multas.

9.- CALIDAD TÉCNICA DE LAS OBRAS

La obra se ejecutó bajo el control de la fiscalización que se encargó de hacer cumplir las especificaciones técnicas respectivas y documentos anexos que forman parte del proceso.

10.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. –

Los objetivos del contrato, han sido cumplidos en su totalidad, esto es, los ítems contratados fueron ejecutados en las cantidades reales requeridas por el proyecto, bajo el control directo y aceptación de la Fiscalización y autorizaciones necesarias por parte del Administrador del Contrato, con la Supervisión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos.

11.- RESPONSABILIDAD.

El contratista, no obstante, La suscripción del acta de entrega recepción definitiva no quita la responsabilidad ulterior del contratista, que por vicios ocultos de la obra se pudieran encontrar luego de los diez (10) años siguientes contados a partir de la suscripción del acta de entrega recepción provisional.

Para este efecto se observarán las reglas del artículo 1937 del Código Civil en lo que fuere aplicable a la realidad de la contratación pública

El mantenimiento rutinario y vigilancia del perfecto funcionamiento de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva estará a cargo del Contratista, por esta actividad no existirá incremento ni rubros o precios adicionales

El contratista mantendrá vigente Garantía de fiel cumplimiento del contrato de conformidad al art. 74. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP. esta garantía se constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y se devolverá al momento de la entrega recepción definitiva de conformidad con el art 77 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP.

12.- PAGOS INDEBIDOS

La Srta. Ferrin Vergara Virginia Dolores, representante legal de la empresa CONSTRUCCION MIRAFLORES F&F S.A.S. con RUC 2293530631001, se compromete no obstante de suscribir el acta de recepción provisional, en satisfacer sobre cualquier pago indebido, que por error de cálculo o por cualquier otra razón, se plantee por la contratante, de los trabajos correspondientes de la etapa a su cargo del: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES EN LA CABECERA PARROQUIAL Y COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”,

13.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA

Mediate oficio N° CMFL2025-06-OF, de fecha 16 de diciembre del 2025, la Srta. Ferrin Vergara Virginia Dolores, representante legal de la empresa CONSTRUCCION MIRAFLORES F&F S.A.S. con RUC 2293530631001, solicita la Recepción definitiva de la obra MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES EN LA CABECERA PARROQUIAL Y COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.

Mediate Memorando No. P-WE-GADPRSC-003-2026, de fecha 07 de enero del 2026, el sr. Wilman Espin Ochoa, dispone al Ing. John Sarango Calvache realizase el proceso para la firma de la recepción

definitiva de la obra MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES EN LA CABECERA PARROQUIAL Y COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.

Mediate INFORME TECNICO N° GADPRSC-ENE-001-2026, de fecha 09 de enero del 2026, el Ing. John Sarango Calvache emite el informa favorable para que se lleve a cabo la recepción definitiva de la obra MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES EN LA CABECERA PARROQUIAL Y COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.

De lo expresado queda constancia que el contratista seguirá siendo responsable de la obra según el art. Art. 365.- Recepción provisional y definitiva en obras del **REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**, "*La suscripción del acta de entrega recepción definitiva no quita la responsabilidad ulterior del contratista, que por vicios ocultos de la obra se pudieran encontrar luego de los diez (10) años siguientes contados a partir de la suscripción del acta de entrega recepción provisional*".

Para constancia de lo actuado, las partes que intervienen, se ratifican en el contenido del Acta, y la suscriben.

Ing. John Sarango Calvache
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Srta. Ferrin Vergara Virginia Dolores
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCMIRAFLORES F&F S.A.S.
RUC: 2293530631001